ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# Municipio de Carlos Barbosa

Rua Assis Brasil, 11 - Centro

CNPJ: 88.587.183/0001-34 CEP: 95185-000 FONE: (54) 3461 8800

**ORDEM DE PAGAMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Despesa Principal | 6035 OBRAS E INSTALACOES | Ent-Empenho-Ano | 01-001814 -2015 |
| Despesa Secundaria | 60173 Pav. Pro Transp/R.Venezuela | N. da via | 1 Via(s) |
| Orgão | 6 SEC. MUN. PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | N. Páginas | 1 de 1 |
| Unidade | 1 DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS | Tipo Empenho | Ordem Pag. |
| Função | 26 Transporte | Recurso | Orcamentario |
| Sub-Função | 782 Transporte Rodoviario | Licitação | CNC-Concorrênc |
| Programa | 64 Pavimentação de Vias | Número Licitação | 032 /2014 |
| Proj/Atividade | 1607 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | Número Solicitação | |
| Localizador | | Processo de Compra | C-017/15 |
| Recurso | 3690 PAC2-PRO TRANSPORTE | Ordem de Compra | |
| Rec. Contra | | Emissão | 02.07.2015 |
| Categoria | 344905108380400 | Vencimento | 03.07.2015 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Credor | 1447 CONCRESUL BRITAGEM LTDA | Banco 0 | Número Ordem Pgto 2 |
| Endereço | JOSE BENEDETTI 2650 | Agencia 0 | Valor do Empenho 434.683,70 |
| Cidade/Estado/Cep | BENTO GONCALVES RS 95700.000 | Conta | Valor da Ordem 101.007,60 |
| Cnpj | 87.547.675/0002.14 Fone (54)21053355 | | Saldo a Ordenar 93.091,43 |
| E-mail | altemir@concresul.com | | |

## Descrição

Pagamento de obras de Pavimentação de ruas do PAC2,
relativo a Rua Venezuela, cfe. BM 02, e p/nf. 1304
e nf. 1303 e 1305 anexa:

RET. INSS s/nf. 1303/1304/1305
1306/1307/1308...R$ 17.490,43
TOTAL A PAGAR.- ..... 83.517,17

CEI 51.229.34560/74

**Total Geral** 101.007,60

Pague-se
02/07/15
Prefeito Municipal

Ordem de Pagamento Emitida por:
___/___/___

Banco:
Cheque:
FEDERAL C/ FGTS / PAC2
Tesouraria

## ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Em: 03/07/15

JANETE BELLEBONI TAUFER
Secretária Municipal da Fazenda
Secretário da Fazenda

## RECIBO

Recebi(emos) do Municipio acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: 03/07/15

Ass:
Nome:
Endereço:
N. Doc:

Emitido por: CUSTODIO

PAGR 00130 0178 03072015 101.007,60PgEp PAGS 00208 0178 03072015 17.490,43RcEs

# MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| 1303 | 1303 |

Data da emissão da nota: 10/06/2015 13:54:35

Data do fato gerador: 10/06/2015 13:53:31

Código de verificação: ACFTQROMV

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CONCRESUL

Nome fantasia: CONCRESUL BRITAGEM LTDA

Nome/Razão social: CONCRESUL BRITAGEM LTDA — Inscrição estadual: 01024297

CPF/CNPJ: 87.547.675/0002-14 — Inscrição municipal: 2835 — Telefone: (54) 3454-9195

Endereço: R JOSE BENEDETTI Número: 2650 Bairro: PRADEL CEP: 95700-000

Complemento: — Celular:

Município: Bento Gonçalves — UF: RS

E-mail: nfsebg@concresul.com — Site: www.concresul.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 88.587.183/0001-34 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: RUA ASSIS BRASIL Número: 11 Bairro: CENTRO CEP: 95185-000

Complemento:

Município: Carlos Barbosa — UF: RS

E-mail: empenhos@carlosbarbosa.rs.gov.br — Telefone: (54) 3461-8800 — Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS INICIAS NA RUA VENEZUELA NO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA/RS. CONFORME CONTRATO N.017/2015 E N. DO CONTRATO DE REPASSE 0399.479-09/2014 PROGRAMA PRO TRANSPORTE, PAC 2. CEI: 51.229.34560/74 MAO DE OBRA: R$ 2.428,74 MATERIAL/EQUIPAMENTO: R$ 215,81 RETENCAO DE ISSQN POR CONTA DO DESTINATARIO - R$ 121,44 RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL 11.00 % - R$ 267,16 [ENDERECO OBRA: RUA VENEZUELA - CARLOS BARBOSA - RS] [PEDIDO: T02324] ] [(VCTO 1: 20/06/15 - VLR: R$ 2.255,95)] | 2.644,5500 | 1,0000 | 2.644,5500 | 2.428,74x5,00 = | 121,44 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2015 | A prazo | 2.255,95 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 267,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto = R$ 2.644,55** — **Valor líquido = R$ 2.255,95**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 215,81 | 2.428,74 | 121,44 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Carlos Barbosa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1433955275667130354561226513482348337173632256724782 8
Valor aproximado do tributo federal - R$ 326,67 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 119,25 (4,91%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

# MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| 1304 | 1304 |

Data da emissão da nota: 10/06/2015 14:08:58

Data do fato gerador: 10/06/2015 14:07:53

Código de verificação: 0RBSL6RWA

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONCRESUL BRITAGEM LTDA

Nome/Razão social: CONCRESUL BRITAGEM LTDA — Inscrição estadual: 01024297

CPF/CNPJ: 87.547.675/0002-14 — Inscrição municipal: 2835 — Telefone: (54) 3454-9195

Endereço: R JOSE BENEDETTI Número: 2650 Bairro: PRADEL CEP: 95700-000

Complemento: — Celular:

Município: Bento Gonçalves — UF: RS

E-mail: nfsebg@concresul.com — Site: www.concresul.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 88.587.183/0001-34 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: RUA ASSIS BRASIL Número: 11 Bairro: CENTRO CEP: 95185-000

Complemento:

Município: Carlos Barbosa — UF: RS

E-mail: empenhos@carlosbarbosa.rs.gov.br — Telefone: (54) 3461-8800 — Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA VENEZUELA NO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA/RS. CONFORME CONTRATO N.017/2015 E N. DO CONTRATO DE REPASSE 0399.479-09/2014 PROGRAMA PRO TRANSPORTE, PAC 2. CEI: 51.229.34560/74 MAO DE OBRA: R$ 7.974,66 MATERIAL/EQUIPAMENTO: R$ 18.606,17 RETENCAO DE ISSQN POR CONTA DO DESTINATARIO - R$ 398,73 RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL 11.00 % - R$ 877,21 [ENDERECO OBRA: RUA VENEZUELA - CARLOS BARBOSA - RS] [PEDIDO: T02324] ] [(VCTO 1: 20/06/15 - VLR: R$ 25.304,89)] | 26.580,8300 | 1,0000 | 26.580,8300 | 7.974,66x5,00 = | 398,73 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2015 | A prazo | 25.304,89 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto = R$ 26.580,83** — **Valor líquido = R$ 25.304,89**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 18.606,17 | 7.974,66 | 398,73 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Carlos Barbosa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1433956138998130454561226513652816104058511768673053 4
Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.072,59 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 391,56 (4,91%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

# MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| 1305 | 1305 |

Data da emissão da nota: 10/06/2015 14:18:25

Data do fato gerador: 10/06/2015 14:17:21

Código de verificação: YEETLEORY

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CONCRESUL

Nome fantasia: CONCRESUL BRITAGEM LTDA

Nome/Razão social: CONCRESUL BRITAGEM LTDA — Inscrição estadual: 01024297

CPF/CNPJ: 87.547.675/0002-14 — Inscrição municipal: 2835 — Telefone: (54) 3454-9195

Endereço: R JOSE BENEDETTI Número: 2650 Bairro: PRADEL CEP: 95700-000

Complemento: — Celular:

Município: Bento Gonçalves — UF: RS

E-mail: nfsebg@concresul.com — Site: www.concresul.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 88.587.183/0001-34 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: RUA ASSIS BRASIL Número: 11 Bairro: CENTRO CEP: 95185-000

Complemento:

Município: Carlos Barbosa — UF: RS

E-mail: empenhos@carlosbarbosa.rs.gov.br — Telefone: (54) 3461-8800 — Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA VENEZUELA NO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA/RS, CONFORME CONTRATO N.017/2015 E N. DO CONTRATO DE REPASSE 0399.479-09/2014 PROGRAMA PRO TRANSPORTE, PAC 2, CEI: 51.229.34560/74 MAO DE OBRA: R$ 24.585,00 MATERIAL/EQUIPAMENTO: R$ 57.412,96 RETENCAO DE ISSQN POR CONTA DO DESTINATARIO - R$ 1.229,25 RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL 11.00 % - R$ 2.704,35 [ENDERECO OBRA: RUA VENEZUELA - CARLOS BARBOSA - RS] [PEDIDO: T02324] ] [(VCTO 1: 20/06/15 - VLR: R$ 78.064,36)] | 81.997,9600 | 1,0000 | 81.997,9600 | 24.585,00x5,00 = | 1.229,25 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2015 | A prazo | 78.064,36 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.704,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto = R$ 81.997,96** — **Valor líquido = R$ 78.064,36**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 57.412,96 | 24.585,00 | 1.229,25 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Carlos Barbosa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1433956705428130554561226513421435133722702166865110 0
Valor aproximado do tributo federal - R$ 3.306,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.207,12 (4,91%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

**ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SETOR PÚBLICO**
ORÇAMENTO DA OBRA E BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº do contrato de repasse: 0399.479-09 | Ano: 2014 | Nº da medição: 02

Empreendimento: Drenagem, Pav. e Sinalização na Rua Venezuela
Localização: Rua Venezuela, bairro Fátima - Carlos Barbosa/RS
Programa: Pró Transporte
Data início da obra: 26/02/2015
Agente Promotor: Município de Carlos Barbosa
Construtora: Concresul Britagem Ltda.
Modalidade: Pav. e qualificação de vias urbanas
Prazo de execução: 06 meses
Período de referência: Início: 18/04/2015 | Término: 15/05/2015

## Orçamento da Obra

| Nº do item | | Descrição do Serviço | unidade | Orçamento Contratado quant | custo unitário | Reprogramação nova quant | novo custo unitário | aditivo | Preço Total Vigente | Resumo BM Executado período % | acumulado físico | acumulado % | Boletim de Medição medição 1 | medição 2 | medição 3 | medição 4 | medição 5 | medição 6 | medição 7 | medição 8 | medição 9 | medição 10 | medição 11 | medição 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 3,00 | 277,98 | | | | 833,94 | - | 3 | | 3 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Serviços topográficos para pavimentação | m2 | 2.569,16 | 0,40 | | | | 1.027,66 | 30,0% | 2569,16 | | 1798,41 | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Engenheiro de obra pleno | h | 105,00 | 89,00 | | | | 9.345,00 | 25,0% | 99,75 | 95,0% | 73,5 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Escavação mec de vala não escorada em material de 1a categoria | m3 | 371,90 | 10,62 | 398,66 | 2 | | 4.233,77 | 16,0% | 398,66 | | 334,71 | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 | Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo | m3 | 41,32 | 181,00 | | | | 7.478,92 | - | 41,32 | | 41,32 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | Lastro de brita | m3 | 88,57 | 88,97 | 73,02 | 2 | | 6.498,59 | | 73,02 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 | Transporte qq nat. para bota-fora, cam. basculante - DMT 5 km | m3 x km | 662,85 | 1,26 | 706,92 | 2 | | 890,72 | 15,6% | 706,92 | | 596,68 | | | | | | | | | | | |
| | 2.5 | Reaterro de valas / cava / retro-escavadeira c/ compactação s/ controle | m3 | 280,63 | 10,15 | 298,59 | 2 | | 3.030,69 | 17,8% | 298,59 | | 245,55 | | | | | | | | | | | |
| | 2.6 | Tubo concreto armado classe PA-2-PB NBR-8890/2007 DN 400 mm | m | 224,00 | 79,24 | 235,00 | 2 | | 18.621,40 | 14,9% | 235 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| | 2.7 | Tubo concreto armado classe PA-2-PB NBR-8890/2007 DN 500 mm | m | 78,00 | 110,54 | 86,00 | 2 | | 9.506,44 | 18,6% | 86 | | 70 | | | | | | | | | | | |
| | 2.8 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 400 mm | m | 224,00 | 24,61 | 235,00 | 2 | | 5.783,35 | 14,9% | 235 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| | 2.9 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 500 mm | m | 78,00 | 37,31 | 86,00 | 2 | | 3.208,86 | 18,6% | 86 | | 70 | | | | | | | | | | | |
| | 2.10 | Boca de lobo sifonada com grade de ferro | un | 10,00 | 1.360,55 | | | | 13.605,50 | - | 10 | | 10 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2.11 | Caixa de passagem Ø400 | un | 2,00 | 1.185,16 | 3,00 | 2 | | 3.555,48 | 66,7% | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2.12 | Caixa de passagem Ø500 | un | 2,00 | 1.497,38 | 3,00 | 2 | | 4.492,14 | 66,7% | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2.13 | Caixa de passagem Ø1000 | un | 1,00 | 3.681,19 | 2,00 | 2 | | 7.362,38 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Escavação mecânica de material 1a categoria, proveniente de corte de subleito | m3 | 325,63 | 2,70 | | | | 879,20 | - | 325,63 | | 325,63 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3.2 | Escavação a fogo em material de 2a categoria | m3 | 93,04 | 86,00 | | | | 8.001,44 | - | 93,04 | | 93,04 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Escavação a fogo em material de 3a categoria | m3 | 46,52 | 181,78 | | | | 8.455,48 | - | 46,52 | | 46,52 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3.4 | Transporte de material qq nat. para bota-fora - DMT até 5,0 km | m3 x km | 1.354,60 | 1,26 | | | | 1.706,80 | - | 1354,6 | | 1354,6 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3.5 | Corte e aterro compensado | m3 | 194,27 | 8,86 | | | | 1.721,23 | - | 194,27 | | 194,27 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Espalhamento de material em bota-fora, com utilização de trator de esteiras | m3 | 270,92 | 1,31 | | | | 354,91 | - | 270,92 | | 270,92 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Compactação mecânica a 95% do Proctor Normal - pavimentação urbana | m3 | 194,27 | 3,58 | | | | 691,60 | - | 194,27 | | 194,27 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Regularização e compactação de subleito | m2 | 2.569,16 | 1,69 | | | | 4.341,88 | - | 2569,16 | | 2569,16 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4.2 | Lastro de brita - camada de bloqueio | m3 | 77,07 | 88,97 | | | | 6.858,92 | - | 77,07 | | 77,07 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4.3 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - e= 25 cm | m2 | 642,29 | 108,39 | | | | 69.333,23 | - | 642,29 | | 642,29 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | Transporte qq nat cam basculante - DMT 30 km - camada de bloqueio | t x km | 3.468,15 | -0,97 | | | | -3.364,11 | - | 3468,15 | | 3468,15 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4.5 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m2 | 2.569,16 | 4,81 | | | | 12.357,68 | - | 2569,16 | | 2569,16 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4.6 | Transporte qq nat cam basculante - DMT 30 km - base para pavimentação | t x km | 42.391,14 | 0,97 | | | | 41.119,41 | - | 42391,14 | | 42391,14 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4.7 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m2 | 2.569,16 | 1,54 | | | | 3.956,51 | | 2569,16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.8 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e= 5 cm | t | 308,30 | 219,10 | | | | 67.548,53 | | 308,3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Transporte focal de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT 30 km | t x km | 9.249,00 | 0,97 | | | | 8.971,53 | | 9249 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.10 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100 cm | m | 553,00 | 45,72 | | | | 25.283,16 | - | 553 | | 553 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4.11 | Ensaio de concreto asfáltico | t | 15,00 | 33,60 | | | | 504,00 | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.12 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente | t | 308,30 | 3,30 | | | | 1.017,39 | | 308,3 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | HORIZONTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1 | Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro - eixo - amarelo | m2 | 66,35 | 20,50 | | | | 1.360,18 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5.1.2 | Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro - faixas de segurança | m2 | 115,20 | 20,50 | | | | 2.361,60 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5.1.3 | Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro - pare | m2 | 12,00 | 20,50 | | | | 246,00 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4 | Tachão refletivo bidirecional | un | 125,00 | 59,00 | | | | 7.375,00 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1 | Placa de sinalização de trânsito refletiva - L=0,35m - PARE | un | 3,00 | 137,28 | | | | 411,84 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5.2.2 | Placa de sinalização de trânsito refletiva - L=0,50m - ADVERTÊNCIA | un | 6,00 | 71,50 | | | | 429,00 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5.2.3 | Placa de sinalização de trânsito refletiva - Ø0,6m - REGULAMENTAÇÃO | un | 2,00 | 71,50 | | | | 143,00 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5.2.4 | Suporte metálico para placas de sinalização | un | 11,00 | 91,00 | | | | 1.001,00 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | PLACAS NOMES DAS RUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.3.1 | Placa identificação nomes das ruas 60x20 cm - dupla face | un | 8,00 | 54,60 | | | | 436,80 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5.3.2 | Suporte metálico para placas de sinalização | un | 4,00 | 91,00 | | | | 364,00 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | | PASSEIO / ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RedurJV



22/05/2015 09:34

## Orçamento da Obra

| Nº do item | | Descrição do Serviço | unidade | Itens Licitados quant | Itens Licitados custo unitário | Aditivos Propostos nova quant | Aditivos Propostos novo custo unitário | Aditivos Propostos Aditivo | Preço Total Vigente | Resumo BM Executado período % | Executado acumulado físico | Executado acumulado % | Medição Por Período - Forma a evolução FÍSICA da obra durante cada período medição 1 | medição 2 | medição 3 | medição 4 | medição 5 | medição 6 | medição 7 | medição 8 | medição 9 | medição 10 | medição 11 | medição 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.1 | Rampa de acessibilidade em concreto 12 MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.2 | Pó de brita para assentamento dos blocos de concreto | m2 | 81,60 | 35,18 | | | | 2.871,50 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 6.3 | Transporte do pó de brita - DMT 30 km | m2 | 35,43 | 74,50 | | | | 2.639,54 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 6.4 | Pavimentação blocos concreto sextavados 8,5 cm | t x km | 1.594,44 | 0,97 | | | | 1.546,61 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 6.5 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100 cm | m2 | 354,32 | 101,00 | | | | 35.788,32 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 6.6 | Argamassa para assentamento do piso tátil | m | 298,00 | 46,42 | | | | 13.824,56 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 6.7 | Piso podotátil concreto 40x40 cm, cor natural | m2 | 127,73 | 27,43 | | | | 3.503,83 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 6.8 | Plantio de árvores maior que 2,0 m de altura + grade de madeira para proteção | m2 | 127,73 | 68,87 | | | | 8.796,77 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | | POSTES | un | 21,00 | 97,00 | | | | 2.037,00 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Substituição de postes com iluminação pública pronta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | LIMPEZA FINAL | un | 3,00 | 4.044,21 | | | | 12.132,63 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | Limpeza final de obra | m2 | 2.569,16 | 2,01 | | | | 5.164,01 | - | - | - | | 0 | | | | | | | | | | |

**Resumo do orçamento**

| | | Valor licitado | Aditivos aprovados | Valor vigente |
|---|---|---|---|---|
| CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO | Global: | 457.561,91 | 2,10% 9.606,69 | 467.168,60 |

0,00 aguarda aprovação

Observações

**Boletim de Medição**

| 2a MEDIÇÃO | Total realizado (35) | (-) Excedeu a meta (0) | (-) A reprogramar (0) | Total medido | % Orç |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor no período | 111.223,34 | 0,00 | (-) 0,00 | 111.223,34 | 23,81% |
| Valor acumulado | 364.470,36 | 0,00 (1) | 0,00 (1) | 364.470,37 | 78,02% |
| | (Valores projetados) | | (Retido até a aprovação) | (Conforme QCI vigente) | |

Declaração

*Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, em conformidade com os projetos e especificações aprovados, e de acordo com as Normas Técnicas.*

v071105

18/05/2015
Data solicitação

CONCRESUL BRITAGEM LTDA
Concresul Britagem Ltda.

Engº Jaime Focchesatto
CREA/RS nº 53.460-D

Município de Barra Barbosa

Arthur Caffarate Zuanazzi
Engenheiro Civil
CREA/RS 171.723

RedurJV



22/05/2015 09:34